



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แนวทางการพัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	อุดหนุน อบต.สายนาวังตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นสถานที่กลางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑แนวทางการพัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานการศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน, จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ	๑,๒๘๕,๐๙๘	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๕๕๔,๘๐๐	ศึกษาฯ
๒	โครงการรรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านม่วงกุล	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๕๔,๐๐๐	ศึกษาฯ
๓	โครงการจ้างเหมาพนักงาน ทำความสะอาดประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,จ้าง เหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก	เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน ทำความสะอาดประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ ๑ คน	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๒๔๗,๕๐๐	ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ๔ แห่ง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง	๑,๓๑๔,๗๘๔	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๓๔๒,๘๐๐.๙๒	ศึกษาฯ
๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน ๔ แห่ง	อุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๐๐ วัน จำนวน นักเรียน ๕๓๓ คน	๒,๔๐๙,๒๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	✓	-	๑,๒๙๕,๓๕๒	ศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แนวทางการพัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. – มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๓๗,๑๖๐	ศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงาน “วันมาฆบูชา ประเพณีสงกรานต์เมืองฟ้า แดดสงยาง”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	✓	-	-	๙,๘๘๐	ศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงาน “วันวิ สาขบูชา ปุณณมีบูชา ประเพณีสงกรานต์พระธาตุ ยาคุ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	ศึกษาฯ
๕	โครงการประเพณีลอย กระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด งานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	๙๙,๑๐๐	ศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๑แนวทางการพัฒนาคน และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการปฏิบัติธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	✓	-	-	๒๙,๙๐๐	ศึกษาฯ
๗	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	อุดหนุนประเพณีจัดงาน ประเพณีให้แก่หมู่บ้าน ในเขต พื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 14 หมู่	๑๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	ศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จ้างเหมาดำเนินงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๓๘๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๑๖๐,๗๐๐	สาธารณสุขฯ
๒	โครงการคัดแยกขยะใน โรงเรียน/ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด อบรมโครงการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน และชุมชน	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ
๓	โครงการป้องกันคนจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการป้องกันคนจมน้ำ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๒๐,๑๙๕	สาธารณสุขฯ
๔	โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค.๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ
๕	อุดหนุนโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชนตำบล บ่อแก้ว (อสม.)	เพื่ออุดหนุนตามโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน อสม.	๕๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ
๗	อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๘๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐	สาธารณสุขฯ
๘	อุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่ออุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ
๙	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐๕,๗๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส (แผนงานงบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ	๑๖,๐๒๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	๔,๘๗๘,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในตำบลบ่อแก้ว	๗,๐๔๖,๔๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	๒,๑๑๙,๖๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในตำบลบ่อแก้ว	๑๓๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายในกรณี ฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	๗๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	-		✓	๐	สำนักปลัด
๖	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.)	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพตำบล บ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ โครงการ	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดกิจกรรม ของชมรมผู้สูงอายุและ โรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	-	✓	-	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์ ช่วยเหลือสังคมตำบลบ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ โครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ จัดกิจกรรมของคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๓ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (แผนงานการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ย.๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๔ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมการจัดทำ แผนพัฒนาชุมชนเพื่อนำ ข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแก้วเคลื่อนที่พบ ประชาชนในตำบลบ่อแก้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘- เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

๑.๔ แนวทางการบูรณาการความร่วมมือสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับศูนย์เยาวชน ๑๔ หมู่บ้าน	เพื่อให้เด็กและเยาวชน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ได้ ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	๗๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย

๓.๒ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (แผนงานการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย

๓.๒ แนวทางการการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการ และตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย (แผนงานการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ด้านการเกษตร (ศึกษาและ เรียนรู้กลุ่มอาชีพเครือข่าย ปลูกพืชผักเศรษฐกิจ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน ศิลา หมู่ที่ ๑๔ สายวัดสร้าง ไก่อ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๕,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา งาม หมู่ที่ ๓ สายโรงเรียนนา งาม - บ้านหินลาด	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง กุล หมู่ที่ ๖ สายห้วยบง - ดอนกลอย	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๕,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนการเกษตร บ้านม่วงกุลโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๓	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๔,๐๐๐	พ.ค.- มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ที่ ๙ สายวัดวารินุสรณ์	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๕,๐๐๐	พ.ค.- มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๒,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย.๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำ หมู่ที่ ๕	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน การเกษตร บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ ๑๐	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๑๑,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายใน อบต.บ่อแก้ว	ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เช่น ไฟฟ้า สาธารณะ ฯลฯ	๑,๐๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	๖๓๐,๐๐๐	กองคลัง

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แผนงานเคหะและชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายการในกำจัดขยะ อบต.บ่อแก้ว	ค่าธรรมเนียมในการบริการและ ค่าบริการซึ่งปริมาณขยะ	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	✓	-	๕๔,๗๕๐	สาธารณสุข ๆ
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ ในการ ขยายเขตไฟฟ้าและสายพาดดับ สายบ้านหินลาด - ที่ว่าการอำเภอ นาคู บ้านหินลาดใหม่ ม.๘	๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

๔.๒ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ ๑	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ชนิดฝาปิด คสล.	๑๑๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแก้วสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๓๖.๐๐ เมตร ชนิดฝาปิด คสล.	๗๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ ๗	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร ชนิดฝาปิด คสล.	๑๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ ๒	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๕๘.๐๐ เมตร ชนิดฝาปิด คสล.	๑๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบประปาอย่างครบวงจร (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างบ่อบาดาล บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๔	ชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก. ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร	๑๓๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ผู้ช่วยงานจราจร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ ช่วยงานจราจร ให้แก่สถานี ตำรวจภูธรนาคู	๒๐,๒๐๐	มิ.ย. - ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

๕.๒ แนวทางการส่งเสริมการส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาบริการ จ้าง เหมาแรงงานรายเดือน (สำนัก ปลัด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาทำ ความสะอาดสถานที่ราชการ และ ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	๒๘๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	✓	-	๓๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองคลัง)	จ้างเหมาบริการแรงงานรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง	๓๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	✓	-	๑๘๐,๐๐๐	กองคลัง
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.บ่อแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ	๔๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๑๖๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

๕.๓ แนวทางการส่งเสริมการส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๗๙,๘๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘	-	✓	-	๔๖,๖๘๐	สำนักปลัด
๒	โครงการเฝ้าระวังสาธารณสุขในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด

๕.๕ แนวทางการส่งเสริมเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	การเตรียมรับเสด็จและการ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับ เสด็จและการแสดงออกซึ่งความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	-	✓	๐	สำนักปลัด